

Annemasse Agglomération - Planning opération Borly 2 2 tours de dialogue compétitif	commentaire	Mois	
		Premier jour de la semaine	
Tranches	Date de début	Durée en jours	Date de fin
procédure foncière	01/03/15	1156	30/04/18
acquisitions amiables	01/03/15	1156	30/04/18
étude d'impact + avis AE pour dossier DUP	10/03/16	447	31/05/17
dossier DUP et parcellaire	31/01/17	120	31/05/17
saisine TA et désignation CE	31/05/17	90	29/08/17
enquête publique + rapport CE+ DP - Attention calendrier enquête publique unique	29/08/17	90	27/11/17
DUP	27/12/17	1	28/12/17
cessibilité	26/02/18	1	27/02/18
arrêté de cessibilité	29/03/18	1	30/03/18
ordonnance d'expropriation	29/04/18	1	30/04/18
mémoires et indemnisation	30/04/18	270	25/01/19
Enfouissement THT	15/09/16	601	09/05/18
signature convention de financement	15/09/16	1	16/09/16
étude d'enfouissement - mise à jour	16/09/16	120	14/01/17
consultation entreprise	11/10/17	120	08/02/18
travaux d'enfouissement	08/02/18	90	09/05/18
Energie	14/09/16	60	13/11/16
étude potentiel et stratégique énergétique (intégré concession)	14/09/16	60	13/11/16
Concession d'aménagement	22/07/15	385	10/08/16
mise en œuvre - viabilisation et commercialisation			
procédures étude d'impact, Loi sur l'eau, Permis d'Aménager, Enquête publique	10/03/16	784	03/05/18
Elaboration dossier étude d'impact	10/03/16	320	24/01/17
Elaboration dossier Loi sur l'eau à partir de la validation de l'AVP (autorisation)	12/03/17	60	11/05/17
Elaboration dossier Permis d'aménager	12/03/17	60	11/05/17
Dossier unique Eie/LsE/PA	11/05/17	357	03/05/18
Constitution dossier loi sur l'eau	10/02/17	90	11/05/17
Saisine du Préfet	11/05/17	5	16/05/17
Saisine du TA	16/05/17	10	26/05/17
Désignation du commissaire enquêteur	26/05/17	5	31/05/17
Fixation des dates	31/05/17	5	05/06/17
Projet d'arrêté	05/06/17	5	10/06/17
Transmission dossiers aux services instructeurs	11/05/17	5	16/05/17
Avis des services instructeurs	16/05/17	150	13/10/17
Arrêté d'ouverture d'enquête	13/10/17	15	28/10/17
Publicité et préa enquête	28/10/17	15	12/11/17
Enquête publique	12/11/17	30	12/12/17
Rapport du CE	12/12/17	30	11/01/18
Rapport police de l'eau	11/01/18	30	10/02/18
Envoi du rapport au coderst	10/02/18	5	15/02/18
Passage en coderst	15/02/18	60	16/04/18
Avis du coderst	16/04/18	1	17/04/18
préparation signature arrêté	17/04/18	15	02/05/18
Arrêté loi sur l'eau	02/05/18	1	03/05/18
études techniques	01/09/16	192	12/03/17
CPAUE	15/07/16	90	13/10/16
feuille de route AVP + rencontre concessionnaires réseaux	15/07/16	120	12/11/16
étude géotechnique	15/07/16	120	12/11/16
étude hydraulique	15/07/16	120	12/11/16
AVP	12/11/16	120	12/03/17
Tranche 1			
PRO/DCE	10/06/17	150	07/11/17
Consultation travaux	07/11/17	120	07/03/18
Réalisation des travaux	!! Postérieure autorisation loi sur l'eau !!	02/05/18	28/12/18
Tranche 2			
PRO/DCE	01/03/20	150	29/07/20
Consultation travaux	01/08/20	120	29/11/20
Réalisation des travaux	02/01/21	240	30/08/21
Tranche 3			
PRO/DCE	01/04/23	150	29/08/23
Consultation travaux	01/09/23	120	30/12/23
Réalisation des travaux	02/01/24	240	29/08/24
Reglementaire	31/12/17	1092	27/12/20
Instruction PA 1ère tranche	31/12/17	180	29/06/18
Obtention PA, yc purge recours des tiers	29/06/18	0	29/06/18
Dépôt PA 2ème tranche	30/06/20	180	27/12/20
Obtention PA, yc purge recours des tiers	27/12/20	0	27/12/20
Dépôt PA 3ème tranche	30/06/23	180	27/12/23
Obtention PA, yc purge recours des tiers	27/12/23	0	27/12/23
Giratoire d'entrée Est	15/08/16	839	02/12/18
avis du département sur DPC		1	
transmission du dossier à l'aménageur	15/08/16	1	16/08/16
Reprise AVP	12/11/16	120	12/03/17
PRO et DCE	10/06/17	180	07/12/17
consultation entreprises	07/12/17	120	06/04/18
travaux giratoire au plus tôt	!! Acquisition foncier privé !!	05/06/18	02/12/18
Commercialisation	30/05/18	2344	29/10/24
tranche 1	30/05/18	1098	01/06/21
1er dépôt de PC possible tranche 1	30/05/18	1	31/05/18
80% commercialisation tranche 1	30/05/20	1	31/05/20
fin commercialisation tranche 1	31/05/21	1	01/06/21
tranche 2	28/10/20	1462	29/10/24
1er dépôt PC possible tranche 2	28/10/20	1	29/10/20
80% commercialisation tranche 2	28/10/23	1	29/10/23
fin commercialisation tranche 2	28/10/24	1	29/10/24
tranche 3	28/10/23	1	29/10/23
1er dépôt PC tranche 3	28/10/23	1	29/10/23
fin commercialisation tranche 3	28/10/26	1	29/10/26